

济宁市发电

发电单位：济宁市教育规划建设暨解决大班额问题工作领导小组办公室 签批：高广立

等级 急 密级 济教建发电〔2018〕2号 宁机发 号

抄送：市委常委，市人大常委会、市政协党组书记、副书记，
市政府副市长，市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委办公室，市教育规划建设暨解决大班额问题工作领导小组成员，各县（市、区）委书记、县（市、区）长（主任）。

2018 年度消除大班额工程等学校重点建设项目进展情况通报

各县（市、区）党委和人民政府，济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区党工委和管委会：

为统筹推进 2018 年学校重点建设项目，经研究，对 2018-2020 年消除大班额专项规划、第三期学前教育三年行动计划、高中普及攻坚计划以及乡村教师周转宿舍建设工程四项建设工程每月进展统一进行通报。现将 3 月份工作进展情况通报如下：

一、消除大班额工程进展情况

2018 年全市规划新改扩建学校 133 所，规划新增校舍面积 184 万平方米，计划投资 68.7 亿元。截至 3 月 31 日，已开工 113 所，占规划量的 84.96%；开工建设面积 149.1 万平方米，占规划量的 80.99%；累计完成投资 24.4 亿元，占计划量的 35.57%。

二、学前教育三年行动计划工程进展情况

2018 年全市规划新改扩建幼儿园 75 所，规划新增校舍面积 17.1 万平方米，计划投资 3.5 亿元。截至 3 月 31 日，已开工 17 所，占规划量的 22.67%；开工建设面积 3.4 万平方米，占规划量的 19.9%；累计完成投资 2028 万元，占计划量的 5.85%。

三、高中阶段教育普及攻坚计划进展情况

2018 年全市规划新改扩建高中阶段学校 9 所，单纯设备配备 1 所，增加校舍面积 64.3 万平方米，计划投入资金 22.7 亿元。截至 3 月 31 日，新增校舍面积 32.8 万平方米，占规划量的 51.02%；新增图书（含电子图书）53.5 万册；新增教学、实习仪器设备 1013 台件套；累计投入资金 9.9 亿元，占规划量的 43.65%。

四、乡村教师周转宿舍建设进展情况

2018 年全市计划完成乡村教师周转宿舍建设项目 50 个，1943 套，新增建筑面积 7.1 万平方米，计划投资 1.1 亿元。截至 3 月 31 日，开工乡村教师周转宿舍 767 套，占规划量的

39.48%；开工建设面积 2.5 万平方米，占规划量的 35.32%；完成投资 1663 万元，占规划量的 15.12%。

- 附件：**
- 1. 2018 年消除大班额工程进展情况统计表**
 - 2. 2018 年学前教育三年行动计划工程进展情况统计表**
 - 3. 2018 年高中阶段教育普及攻坚计划进展情况统计表**
 - 4. 2018 年乡村教师周转宿舍建设进展情况统计表**

济宁市教育规划建设暨解决大班额问题工作领导小组办公室

2018 年 4 月 4 日

2018年消除大班额工程进展情况统计表

截至日期：2018.3.31

县市区	建设计划			完成情况								
	新改扩建 学校数	新增校舍面 积（㎡）	投资 （万元）	开工学校数（个）			开工面积（㎡）			完成投资（万元）		
				数量	进度	排名	数量	进度	排名	数量	进度	排名
济宁市	133	1840934	687313	113	84.96%	-	1491046	80.99%	-	244477	35.57%	-
任城区	34	837347	348120	33	97.06%	8	738414	88.18%	7	128300	36.86%	6
兖州区	2	23429	12121	2	100.00%	1	14858	63.42%	10	1500	12.37%	11
曲阜市	3	82816	31900	2	66.67%	11	45509	54.95%	11	6000	18.81%	8
泗水县	3	60670	11700	3	100.00%	1	60670	100.00%	1	6300	53.85%	3
邹城市	5	35406	8120	1	20.00%	14	16696	47.16%	13	1200	14.78%	10
微山县	4	28246	4820	3	75.00%	9	17984	63.67%	9	780	16.18%	9
鱼台县	9	19291	6122	5	55.56%	12	10258	53.18%	12	360	5.88%	13
金乡县	6	70138	22500	6	100.00%	1	70151	100.00%	1	8888	39.50%	5
嘉祥县	25	153425	45257	18	72.00%	10	24161	15.75%	14	2185	4.83%	14
汶上县	30	93586	30158	30	100.00%	1	92146	98.46%	5	13445	44.58%	4
梁山县	4	200000	63895	2	50.00%	13	173587	86.79%	8	14755	23.09%	7
高新区	5	44000	15400	5	100.00%	1	44000	100.00%	1	1000	6.49%	12
太白湖区	1	30391	16000	1	100.00%	1	30391	100.00%	1	8760	54.75%	2
经开区	2	162189	71200	2	100.00%	1	152221	93.85%	6	51004	71.63%	1

附表3

2018年高中阶段教育普及攻坚计划进展情况统计表

截至日期：2018.3.31

县市区	学校名称	学校建设性质	建设计划		完成情况										排名		
			新增校舍 (㎡)	投入资金 (万元)	校舍			体育运动场地		图书 (含电子图书)		教学、实习仪器设备		完成投资 (万元)		进度	
					完工面积 (㎡)	进度	排名	完工面积 (㎡)	进度	数量 (册)	进度	数量(台 件套)	进度				
合计	-	-	643104	227346	328139	51.02%	-				534543	36.45%	1013	0.16%	99229	43.65%	-
任城区	任城区实验中学	改扩建	16000	6000				-	-		-	-	-	-	2500	41.67%	6
泗水县	泗水县职业中等专业学校	改扩建	24000	6055													10
泗水县	泗水县第一中学	改扩建	20270	3200				-	-		-	-	-	-	1600	50.00%	5
微山县	微山县职业教育中心学校	迁建	60000	28000	33036	55.06%	4								8000	28.57%	8
嘉祥县	嘉祥县职业中等专业学校	迁建	174000	41665	174000	100.00%	1				161840	94.24%	15	100.00%	31660	75.99%	3
嘉祥县	嘉祥县第一中学	改扩建	65169	22342	65169	100.00%	1				372703	97.34%	130	100.00%	17018	76.17%	2
汶上县	汶上县第一中学	改扩建	-	1000	-	-	-	-	-		-	-	868	108.50%	1000	100.00%	1
汶上县	汶上县第三高级中学	新建	38665	16084				-	-		-	-	-	-	5100	31.71%	7
梁山县	梁山一中	新建	155000	60000				-	-		-	-	-	-	10850	18.08%	9
经开区	济宁经开区高级中学	新建	90000	43000	55934	62.15%	3								21501	50.00%	4

